

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12481-7-2017	RECAPE ASFÁLTICO NA RUA PAUO BURKO	709.913,43	01/12/2017	210	Misto (direto + indireto)	Concluída	27/03/2018 100,00%	59/2017	4/2017	22/05/2018 (4/2018)	Próprio + Federal
12481-2-2016	CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE EVENTOS PARQUE DA PEDREIRA	464.268,30	02/04/2016	180	Misto (direto + indireto)	Em andamento	03/04/2018 75,18%	882015/2015	6/2015	22/05/2018 (4/2018)	Próprio + Federal
12481-1-2016	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM INVERNADA	937.284,91	12/02/2016	120	Misto (direto + indireto)	Em andamento	30/04/2018 77,71%	92015/2015	9/2014	22/05/2018 (4/2018)	Federal
12481-2-2017	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA VILA DIVA	3.399.903,65	02/06/2017	365	Misto (direto + indireto)	Em andamento	05/04/2018 15,15%	442015/2015	1/2014	22/05/2018 (4/2018)	Federal
12481-7-2014	CONSTRUÇÃO ESCOLA BARRA DA CACHOEIRA	857.750,66	31/08/2014	270	Misto (direto + indireto)	Em andamento	30/04/2018 96,63%	422014/2014	1/2014	22/05/2018 (4/2018)	Federal
12481-11-2014	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS, PAINÉIS FIXOS E ÍCONES DE ELEMENTOS CULTURAIS	284.099,59	02/11/2014	30	Misto (direto + indireto)	Paralisada	28/02/2018 96,10%	522014/2014	5/2014, 2/2014	22/05/2018 (4/2018)	Próprio + Federal
12481-1-2018	RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ NA AV. MANOEL RIBAS	988.595,73	11/01/2018	120	Misto (direto + indireto)	Concluída	09/04/2018 100,00%	2/2018	8/2017	22/05/2018 (4/2018)	Próprio
12481-6-2017	AMPLIAÇÃO CMEI PEQUENO POLEGAR II	103.986,22	17/11/2017	365	Misto (direto + indireto)	Concluída	12/03/2018 100,00%	96/2017	6/2017	02/05/2018 (3/2018)	Próprio
12481-8-2017	CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA VILA CRISTO REI	147.087,47	01/12/2017	120	Misto (direto + indireto)	Concluída	20/03/2018 100,00%	64/2017	1/2017	02/05/2018 (3/2018)	Próprio + Federal

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12481-5-2017	REFORMA DO PORTAL	25.601,31	17/11/2017	360	Misto (direto + indireto)	Concluída	05/02/2018 100,00%	97/2017	7/2017	24/04/2018 (2/2018)	Próprio
12481-3-2015	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO TAQUARI	299.708,64	01/05/2015	12	Misto (direto + indireto)	Concluída	27/02/2018 100,00%	212015/2015	10/2014	24/04/2018 (2/2018)	Próprio + Federal
12481-6-2016	REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL	350.171,82	06/06/2016	150	Misto (direto + indireto)	Concluída	20/01/2018 100,00%	512016/2016	1/2016	11/04/2018 (1/2018)	Próprio
12481-1-2017	REFORMA POSTO DE SAÚDE (USF) BARRA DA CACHOERA	72.947,72	19/04/2017	120	Misto (direto + indireto)	Paralisada	01/12/2017 83,00%	1092016/2016	5/2016	11/04/2018 (1/2018)	Próprio
12481-4-2017	CONSTRUÇÃO DE PONTE - LOCALIDADE TAQUARI	478.125,00	31/10/2017	20	Misto (direto + indireto)	Concluída	19/11/2017 100,00%	86/2017	38/2017	01/03/2018 (12/2017)	Próprio
12481-7-2016	REFORMA POSTO DE SAÚDE VILA DIVA	132.976,46	15/06/2016	120	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/10/2017 100,00%	522016/2016	2/2016	01/03/2018 (12/2017)	Próprio
12481-4-2015	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	329.956,60	04/11/2015	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	01/11/2017 100,00%	332015/2015	1/2015	01/03/2018 (12/2017)	Próprio + Federal
12481-5-2016	CONSTRUÇÃO DE 8 PONTES E 3 BUEIROS TUBULARES	2.709.391,96	01/06/2016	365	Indireto	Concluída	01/11/2017 100,00%	402016/2016	1/2016	01/03/2018 (12/2017)	Federal
12481-3-2016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	324.941,15	05/04/2016	300	Misto (direto + indireto)	Concluída	01/11/2017 100,00%	2362014/2014	7/2014	01/03/2018 (12/2017)	Próprio

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12481-3-2017	IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS ELEVADAS	69.550,00	04/09/2017	365	Misto (direto + indireto)	Paralisada	01/11/2017 24,00%	90/2017	43/2017	01/03/2018 (12/2017)	Próprio
12481-4-2016	QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE PORTO SOARES	267.656,70	02/05/2016	150	Misto (direto + indireto)	Concluída	01/11/2017 100,00%	432015/2015	2/2015	01/03/2018 (12/2017)	Próprio + Federal
12481-2-2015	ACADEMIA DA SAÚDE	129.846,96	01/05/2015	12	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/08/2017 100,00%	102015/2015	12/2014	29/08/2017 (8/2017)	Próprio
12481-9-2012	Implantação de um ciclovia	218.484,02	01/09/2012	360	Indireto	Concluída	31/08/2017 100,00%	1109/2012	12/2012	29/08/2017 (8/2017)	Próprio + Federal
12481-5-2014	CONSTRUÇÃO DO MINI POSTO DE SAÚDE ANNA GEMBAROWSKI - FAXINAL DOS PAULAS	478.734,96	01/08/2014	180	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/08/2017 100,00%	482014/2014	3/2014	29/08/2017 (8/2017)	Próprio
12481-8-2014	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	594.002,23	12/09/2014	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/08/2017 100,00%	492014/2014	2/2014	29/08/2017 (8/2017)	Próprio
12481-12-2014	CONSTRUÇÃO DE MINI POSTO DE SAÚDE EM RIO AZUL DOS SOARES	192.224,20	03/11/2014	180	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/08/2017 100,00%	802014/2014	6/2014	29/08/2017 (8/2017)	Próprio

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12481-2-2011	Pavimentação Asfáltica Rua RUAS XV DE NOVEMBRO, SANTA TEREZINHA, ADELERMO CAMARGO, NOSSA SENHORA DE	500.000,00	30/08/2011	120	Indireto	Concluída	31/05/2017 100,00%	764/2010	7/2010	16/08/2017 (7/2017)	Próprio + Federal
12481-1-2012	Construção de uma quadra poliesportiva	183.563,54	16/01/2012	80	Indireto	Concluída	31/05/2017 100,00%	780/2010, 765/2010	8/2010	16/08/2017 (7/2017)	Próprio + Federal
12481-5-2011	Centro de Eventos	513.373,47	28/11/2011	120	Indireto	Concluída	30/06/2017 100,00%	895/2011	2/2011	25/07/2017 (6/2017)	Próprio + Federal
12481-4-2013	CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 TIPO C PAC2	681.161,01	02/08/2013	0	Direto	Concluída	31/12/2016 100,00%	60002016/2016, 1082016/2016, 52014/2014, 1113/2012, 1062/2012	44/2016, 71/2015, 10/2013, 14/2012	29/03/2017 (12/2016)	Próprio + Federal
12481-6-2014	AMPLIAÇÃO MINI POSTO DE SAÚDE DE TAQUARI DOS RIBEIROS	181.622,99	13/08/2014	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/12/2016 100,00%	52014/2014, 32014/2014	6/2014, 14/2013, 10/2013	29/03/2017 (12/2016)	Próprio
12481-3-2014	AMPLIAÇÃO MINI POSTO DE SAÚDE DO MARUMBI DOS ELIAS	227.030,91	02/05/2014	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/12/2016 100,00%	42014/2014	12/2013	29/03/2017 (12/2016)	Próprio
12481-10-2014	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA VILA DIVA	71.370,00	02/10/2014	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/10/2015 100,00%	12014/2014	13/2013	19/02/2016 (10/2015)	Próprio

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12481-5-2013	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MARUMBI DOS RIBEIROS	173.995,07	08/09/2013	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/10/2015 100,00%	1270/2013	3/2013	19/02/2016 (10/2015)	Próprio
12481-13-2014	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - SAÍDA PARA CHÁCARAS - RUA CAFIEIRO CORSI E RUA DAS ORQUÍDEAS	62.300,00	04/11/2014	365	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/10/2015 100,00%	562014/2014	7/2014	19/02/2016 (10/2015)	Próprio
12481-3-2013	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DA CACHOEIRA	0,00	02/08/2013	0	Direto	Concluída	31/10/2015 100,00%	1113/2012, 1062/2012	2/2012	19/02/2016 (10/2015)	Próprio
12481-6-2011	IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	555.731,98	01/09/2011	120	Indireto	Concluída	31/10/2015 100,00%	986/2011, 929/2011	4/2011	19/02/2016 (10/2015)	Próprio + Federal
12481-7-2011	Extensão de Rede Elétrica	229.600,00	12/12/2011	90	Indireto	Concluída	31/10/2015 100,00%	959/2011	-	19/02/2016 (10/2015)	Próprio
12481-3-2011	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GUILHERME PEREIRA	236.250,01	06/07/2011	360	Indireto	Concluída	31/10/2015 100,00%	763/2010	6/2010	19/02/2016 (10/2015)	Próprio + Federal
12481-3-2012	Recape Asfáltico	1.111.872,00	29/08/2012	360	Indireto	Concluída	31/10/2015 100,00%	1196/2012, 1108/2012, 1054/2012	-	19/02/2016 (10/2015)	Próprio
12481-1-2015	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL DE RIO AZUL (SEDE) ATÉ ÁGUA QUENTE DOS MEIRAS	326.500,00	02/03/2015	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/10/2015 100,00%	852014/2014	8/2014	19/02/2016 (10/2015)	Próprio + Federal

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12481-4-2014	AMPLIAÇÃO DO MINI POSTO DE SAÚDE DE PORTO SOARES	167.800,97	02/06/2014	180	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/10/2015 100,00%	22014/2014	11/2013	19/02/2016 (10/2015)	Próprio
12481-1-2014	REFORÇO DE SUB-LEITO NA RUA XV DE NOVEMBRO	39.363,30	02/01/2014	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	28/05/2015 100,00%	1490/2013	8/2013	05/11/2015 (5/2015)	Próprio
12481-2-2014	REFORMA DA CASA LAR MENINO JESUS	17.387,70	02/01/2014	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/05/2015 100,00%	1484/2013	7/2013	05/11/2015 (5/2015)	Próprio
12481-9-2014	AMPLIAÇÃO CMEI DEPUTADO ANÍBAL KHURY	135.524,70	02/10/2014	0	Misto (direto + indireto)	Concluída	31/05/2015 100,00%	62014/2014	9/2013	05/11/2015 (5/2015)	Próprio
12481-1-2013	AMPLIAÇÃO DO MINI POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA QUENTE DOS MEIRAS	181.971,11	07/06/2013	59	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1271/2013	4/2013	16/09/2015 (2/2015)	Próprio
12481-2-2013	AMPLIAÇÃO MINI POSTO DE SAÚDE DO FAXINAL DE SÃO PEDRO	182.101,06	08/06/2013	360	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1269/2013	2/2013	16/09/2015 (2/2015)	Próprio
12481-1-2011	Pavimentação Bairros	327.151,69	14/06/2011	360	Indireto	Concluída	28/02/2015 100,00%	765/2010	8/2010	16/09/2015 (2/2015)	Próprio + Federal
12481-4-2012	Novo acesso ao Parque	131.096,65	28/08/2012	360	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1110/2012	13/2012	16/09/2015 (2/2015)	Próprio + Federal
12481-5-2012	Módulos Sanitários	499.402,40	29/08/2012	360	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1096/2012	7/2012	16/09/2015 (2/2015)	Federal
12481-6-2012	Pavimentação Poliédrica - 500 m	131.096,65	01/09/2012	360	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1110/2012, 1107/2012, 1106/2012, 929/2011	13/2012, 11/2012, 4/2011	16/09/2015 (2/2015)	Próprio + Federal
12481-7-2012	CONSTRUÇÃO	321.589,69	01/09/2012	360	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1105/2012	9/2012	16/09/2015 (2/2015)	Próprio

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12481-8-2012	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água.	1.054.262,10	01/09/2012	360	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1162/2012, 929/2011	18/2012, 4/2011	16/09/2015 (2/2015)	Federal
12481-10-2012	Extensão da Rede de Iluminação Pública	72.290,00	10/10/2012	360	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1175/2012, 1069/2012	71/2012	16/09/2015 (2/2015)	Próprio
12481-11-2012	Pavimentação Poliédrica Vila Cristo Rei	118.945,71	03/11/2012	120	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	808/2011	1/2011	16/09/2015 (2/2015)	Próprio + Federal
12481-12-2012	Pavimentação e recape asfáltico nas ruas da cidade.	975.943,58	03/11/2012	120	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1179/2012	-	16/09/2015 (2/2015)	Próprio
12481-13-2012	REPARO DA COBERTURA, FIAÇÃO E MADEIRAMENTO DO PRÉDIO	115.674,91	08/11/2012	60	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1183/2012	20/2012	16/09/2015 (2/2015)	Próprio
12481-14-2012	Construção da Academia da Família	206.086,87	03/11/2012	120	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1188/2012	21/2012	16/09/2015 (2/2015)	Próprio
12481-15-2012	Extensão da Rede Elétrica	72.290,00	03/11/2012	120	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1175/2012	-	16/09/2015 (2/2015)	Próprio
12481-4-2011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	341.346,02	01/09/2011	120	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	809/2011	2/2011	16/09/2015 (2/2015)	Próprio + Federal
12481-2-2012	Pavimentação na Vila Diva	874.972,81	03/07/2012	150	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	1111/2012	15/2012	16/09/2015 (2/2015)	Próprio
12481-8-2011	Construção de meio fio	382.595,00	15/12/2011	120	Indireto	Concluída	31/07/2014 100,00%	997/2011	-	16/09/2015 (2/2015)	Próprio